

**Raport anual  
de monitorizare a implementării proiectelor de investiții capitale publice  
în curs de execuție pentru anul 2025**

Denumirea proiectelor de investiții capitale publice	Costul total de deviz, mii lei (conform documentației de proiect și deviz)		Executat total, mii lei (de la lansarea proiectului până la 31.12.2025, inclusiv lucrări de proiectare)	Nivelul de executare a proiectului (de la lansare până la 31.12.2025) (%)	Alocații bugetare în anul 2025, mii lei (toate sursele de finanțare)			Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță (stabiliți prin pct.4 din Formularul pentru fundamentarea tehnico-economică)	Progresul înregistrat *
	inițial	final/ ajustat			aprobat	precizat	executat		
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8	9	10
1. Reconstrucția și modernizarea clădirii Centrului de Excelență în Construcții, str. Gh. Asachi nr.71, municipiul Chișinău	47744,5	51031,9	<b>41817,23</b>	<b>81,9</b>				1. Crearea condițiilor de studii pentru elevi; 2. Eficientizarea cheltuielilor pentru serviciile comunale 3. Pregătirea specialiștilor/meseriașilor calificați la o bază tehnico-materială de nivel european.	În urma finalizării lucrărilor de reconstrucție, executate conform proiectului de execuție și prevederilor Codului urbanismului și construcțiilor, pentru blocul de studii și atelier au fost întocmite procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor de construcție, cu aplicarea concluziei Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, la data de 24.04.2025 (blocul de studii) și 27.06.2025 (atelierul). Ulterior, Ministerul Educației și Cercetării a solicitat efectuarea controlului volumelor și costurilor aferente obiectivului respectiv, în urma căruia va fi întocmit procesul-verbal de recepție finală.
2. Reconstrucția și modernizarea clădirii Centrului de Excelență în Energetică și Electronică, str. Meleștiu nr.12, municipiul Chișinău	43900,00	47510,4	<b>40410,69</b>	<b>72,85</b>	5000,0	5900,00	5795,4	1. Crearea condițiilor de studii pentru elevi; 2. Eficientizarea cheltuielilor pentru serviciile comunale 3. Pregătirea specialiștilor/meseriașilor calificați la o bază tehnico-materială de nivel european.	În anul 2025 antreprenor a finalizat lucrări conform caietului de sarcini la atelier. Și a fost întocmit proces verbal de recepție la terminare a obiectivului cu eventuală colectarea avizelor necesare.
3. Reconstrucția și modernizarea clădirii Centrului de Excelență în Educație Artistică "Ștefan Neaga", str. Hristo Botev 4, mun. Chișinău	64325,2	68165,3	<b>48601,96</b>	<b>64,86</b>	4000,0	4460,0	4387,6	1. Crearea condițiilor de studii pentru elevi; 2. Eficientizarea cheltuielilor pentru serviciile comunale 3. Pregătirea specialiștilor/meseriașilor calificați la o bază tehnico-materială de nivel european.	La sfârșitul anului 2025 a fost finalizate lucrările de construcție a antreprenorului QUANTIS SRL, și în 2026 se preconizează perfectarea procesului proces verbal de recepție la terminare
3Reconstrucția clădirilor Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentației, mun. Balti	18671,84	18671,84	178,8	0,95	-	240,0	178,8	1. Crearea condițiilor de studii pentru elevi; 2. Eficientizarea cheltuielilor pentru serviciile comunale	În anul 2025, de către autorul proiectului a fost actualizat proiectul de execuție, a fost pregătit caietul de sarcini, iar la finele anului 2025 a fost inițiată procedura de pregătire a licitației în scopul identificării antreprenorului.
Reconstrucția caminului studentesc nr.3 al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din mun. Cahul	48498,68	48498,68	14379,6	29,64	18101,0	18101,0	14379,6	1. Crearea condițiilor de trai pentru studenți; 2. Eficientizarea cheltuielilor pentru serviciile comunale	În anul 2024 au fost efectuate lucrările de elaborare a documentației de proiect, iar în luna martie 2025, în urma licitației desfășurate, a fost identificat antreprenorul FOREMCONS SRL, care, pe parcursul anului 2025, a executat integral lucrările planificate, conform graficului calendaristic.
4. „Cosntrucția unei cantine pe terenul cu nr. Cadastral 0100105.217, în mun. Chișinău”, str. Bd. Decebal nr.72/2 Etapa I	15667,0	15667,0	7703,8	49	--	8200,0	7703,8	1. Va contribui la optimizarea procesului de pregătire sportivă și la îmbunătățirea performanțelor sportive ale membrilor loturilor naționale incluși în cadrul CSPLN, precum și ale participanților la competițiile sportive naționale oficiale. 2. Va permite asigurarea unui regim alimentar adaptat necesităților sportivilor. 3. Creșterea eficienței procesului de antrenament, la îmbunătățirea condițiilor de pregătire și recuperare a sportivilor, precum și la utilizarea mai eficientă a infrastructurii sportive existente.	În anul 2025 au fost efectuate lucrări la compartimentele arhitectură și amenajarea teritoriului, inclusiv amenajarea căilor de acces, a platformelor și a spațiilor verzi. În luna martie 2026 urmează să fie organizată o licitație pentru executarea lucrărilor rămase.

5. Crearea sistemului informativ „Digitizarea arhivei diplomei” (15350)	8325,00	8325,00	8325,00	100	1070,20	4878,20	4878,20	Digitalizarea registrelor diplomelor de studii superioare, în scopul simplificării, eficientizării și asigurării transparenței procesului de verificare și validare a diplomelor de studii superioare.	Sistemul a fost finalizat, investiția fiind realizată din surse externe și este reflectată în prezent în evidența Ministerului Educației și Cercetării (MEC).
6. Crearea sistemului informativ „Managementul în învățământul superior (HEMIS)”	5583,7	5583,7	4517,40	80,90	0,00	3895,3	2566,44	Consolidarea capacităților Ministerului Educației și Cercetării și ale instituțiilor de învățământ superior în colectarea, analiza și utilizarea datelor pentru planificarea strategică, raportarea, monitorizarea și evaluarea procesului de învățământ.	HEMIS/SIMÍS se află în faza de pilotare cu 14 instituții de învățământ superior. În această etapă, instituțiile configurează sistemul. Ele preiau datele despre studenții admiși în 2025 pentru ciclurile licență și master din sistemul eAdmitere. De asemenea, se testează conexiunea cu Registrul Național al Calificărilor. Instituțiile care au sisteme proprii se integrează direct cu SIMÍS. Va finalizat la 31 martie 2026.
7. Crearea sistemului informativ „e-Admitere”	3545,32	3545,32	3545,32	100	868,50	3544,10	3456,07	Automatizarea și digitalizarea procesului de admitere a absolvenților în instituțiile de învățământ superior, în vederea simplificării procedurilor, reducerii sarcinilor administrative și asigurării transparenței procesului de admitere.	Sistemul a fost finalizat, investiția fiind realizată din surse externe și este reflectată în prezent în evidența Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

*\*Notă: Se va prezenta informația despre: etapa la care se află proiectul, cauzele majorării/diminuării costului proiectului, cauzele nivelului redus de valorificare a alocațiilor bugetare, soluții de depășire a situațiilor critice și altă informație relevantă)*

Conducătorul autorității publice

Șeful serviciului economic (financiar)

Executorul

\_\_\_\_\_ 2025

**Dan PERCIUN**

\_\_\_\_\_  
Numele, prenumele

**Ion Sobari**

\_\_\_\_\_  
Numele, prenumele

**Vladimir Arabadji**

\_\_\_\_\_  
Numele, prenumele

\_\_\_\_\_  
semnătura

\_\_\_\_\_  
semnătura

\_\_\_\_\_  
semnătura